

内装仕上工事 施工条件 ・ 範囲リスト

社団法人 全国建設室内工事業協会

名 称		範囲	
		指示	確認
主 材 料	1.鋼製下地材・石膏ボード材		
	2.仕上材		
	3.クロス材・床材		
	4.その他見積項目の主材料		
補 助 材 料	1.ビス・接着剤		
	2.溶接棒・ピン・火薬		
	3.錆止め塗料		
	4.見積項目に必要な副資材		
シ ール	1.耐火・遮音工事に必要な四周処理		
	2.化粧板の目地処理		
	3.クリーンルーム・手術室工事に必要なシール工事		
取 付 加 工	1.先行ピース作業		
	2.インサート・アンカー (取付に必要な場合も含む)		
	3.見積項目の材工共工事		
	4.諸設備及び関連工事の開口補強		
	5.諸設備に必要な下地増設工事		
運 搬	1.荷揚(荷揚げ用機器への積込、積下ろし手間)		
	2.荷揚げ用機器(組立・解体・損料・使用料・オペレーター費用)		
	3.材料等の場内水平小運搬		
	4.材料等の現場運搬		
	5.支給材の小運搬		
	6.貸与機器の有資格者の配置		
足 場	1.脚立・足場板の組立、解体、移動、損料		
	2.ローリングタワーの移動(小規模)		
	3.ローリングタワーの移動(大規模)		
	4.ローリングタワーの組立解体		
	5.足場板の盛替		
	6.高所作業車		
	7.ゴンドラの揚重・取付・盛替作業		

名 称		範囲	
		指示	確認
墨 出	1.基準墨		
	2.仕上墨(小墨)		
下 地	1.クロスのパテ処理(ボードのビス・キズ)		
	2.床下地のレベル補修		
	3.ボードコーナー処理		
	4.ロックウール・グラスウール充填		
養 生	1.施工中の簡易養生(材料支給)		
	2.検査引渡し後の養生		
	3.床の塩ビタイル等のワックス掛け(1回)		
片 付	1.建設廃棄物の場外搬出・処分に係る費用		
	2.上記1.の中で特に、石膏ボードと岩綿吸音版の引取費用処理		
	3.梱包材・発生材の場内指定場所への集積		
	4.作業完了後の片付け・清掃		
機 器	1.取付機器(コンプレッサー・溶接機・切断機・鉋打銃)		
	2.作業に必要な小道具類		
	3.溶接作業のときの消火器		
図 面 ・ 書 類	1.施工図・詳細図		
	2.納り図		
	3.施工要領書		
	4.見積数量調書		
見 本	1.見本品(カタログ・サンプル)		
	2.見本モデル組(モックアップ)		
検 査 ・ 確 認	1.自主検査		
	2.検査後の破損・汚れの補修・取替		

名 称		範囲	
		指示	確認
安 全	1.作業保護具		
	2.安全パトロール		
	3.揚重の合図・玉掛け		
そ の 他	1.作業時間 (: ~ :)		
	2.工事用電力・給水設備の使用料金		
	3.現場詰所・資材倉庫等仮設物		
	4.作業員通勤車両の駐車場使用料		
	5.諸検査に必要な成績証明書、シール (不燃・準不燃・遮音・耐火等)の提出		
	6.メンテナンス予備材料(余剰材の範囲)		
別 途 協 議 ・ 確 認 事 項			

- 凡 例
- 1.指示欄は総合工事業者、確認欄は専門工事業者が使用する。
(○印＝見積に含む・条件内、×印＝見積に含まない・条件外)
 - 2.上記項目以外に必要な項目については、適宜記入し、使用する。
 - 3.特に双方の協議・確認が必要な事項については、別途協議・確認事項欄に項目を記入し、使用する。
 - 4.()内に具体的な内容を明示し、使用する。

御確認印欄
年 月 日

発注者
工事会社

発注者	工事店担当

